

Số: 145/KL-TTH

Phú Tân, ngày 27 tháng 9 năm 2024

KẾT LUẬN THANH TRA
Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật
và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã Phú Thọ trong
triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Quyết định thanh tra số 106/QĐ-TTH, ngày 02 tháng 7 năm 2024 của Chánh Thanh tra huyện Phú Tân, về việc thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã Phú Thọ trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ ngày 15/7/2024 đến ngày 23/8/2024, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại UBND xã Phú Thọ.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 132/BC-ĐTTr ngày 10/9/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

Chánh Thanh tra huyện kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

- Phú Thọ là một xã thuần nông có diện tích tự nhiên 1.766,2 ha, trong đó diện tích sản xuất nông nghiệp là 1.425 ha. Toàn xã có 04 ấp (Phú Mỹ Hạ, Phú Mỹ Thượng, Phú Trung, Phú Hậu), có 3.175 hộ với 11.239 nhân khẩu.

- Để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện Phú Tân nói chung và xã Phú Thọ nói riêng. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo cấp trên, Đảng ủy, HĐND và UBND xã Phú Thọ đã quán triệt đến cả hệ thống chính trị của xã và tích cực vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới để góp phần phát triển kinh tế - xã hội và từng bước nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn xã.

- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn xã Phú Thọ đã đầu tư, triển khai xây dựng 16 công trình. Trong đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Tân làm chủ đầu tư 08 công trình; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư 01 công trình; UBND xã Phú Thọ làm chủ đầu tư 07 công trình (04 công trình đã hoàn thành; 01 công trình đang thực hiện và 02 công trình chưa thực hiện: công trình Bê tông đường cộ Tư Giỏi và công trình Hệ thống nước sạch). Đoàn thanh tra kiểm tra trực tiếp 05 công trình do UBND xã Phú Thọ làm chủ đầu tư.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

1. Công tác lãnh, chỉ đạo và triển khai thực hiện

Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Thường trực UBND xã đã quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên đến toàn thể cán bộ, công chức, như: Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 82/KH-BCĐ ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Phú Tân giai đoạn 2021 – 2025.

Đảng uỷ, HĐND và UBND xã Phú Thọ xây dựng và ban hành các văn bản thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, như:

- Nghị quyết số 02-NQ/ĐU ngày 16/6/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 – 2025.

- Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 09/5/2023 của UBND xã Phú Thọ về việc vận động Nhân dân đóng góp kinh phí lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời Tỉnh lộ 954 đoạn từ Mương Phèn - Mương Kinh.

- Kế hoạch số 307/KH-UBND ngày 09/5/2023 của UBND xã Phú Thọ về việc vận động Nhân dân đóng góp kinh phí thực hiện các công trình nông thôn mới xã Phú Thọ giai đoạn 2021 – 2025.

- Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ xã về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hằng năm; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của UBND xã Phú Thọ.

- Kế hoạch số 20/KH-HĐND ngày 03/5/2024 của HĐND xã về giám sát của Thường trực HĐND xã trước kỳ họp giữa năm 2024 HĐND xã khoá XII nhiệm kỳ 2021 – 2026 (trong đó, có nội dung giám sát kết quả thực hiện công tác duy trì, nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2024).

- Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 21/6/2023 của UBND xã về truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023; Kế hoạch số 02/KH-ĐTT ngày 10/01/2024 của Đài truyền thanh xã về tuyên truyền năm 2024 (trong đó có nội dung tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới).

- Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 03/6/2024 của UBND xã Phú Thọ về việc kiện toàn Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Phú Thọ.

- Theo đó, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Phú Thọ đã ban hành Thông báo số 339/TB-BQL ngày 03/6/2024 về việc phân công nhiệm vụ các

thành viên năm 2024, phân công cụ thể từng thành viên phụ trách các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

- UBND xã Phú Thọ phối hợp với UBMTTQVN, Đoàn thể xã tổ chức lồng ghép tuyên truyền nông thôn mới vào các cuộc họp dân, họp hội viên, đoàn viên, tuyên truyền phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền trên Đài truyền thanh xã... Từ năm 2022 đến tháng 6 năm 2024, UBND xã Phú Thọ đã tổ chức và phối hợp lồng ghép tuyên truyền được 686 cuộc với 20.039 lượt đoàn viên, hội viên, cùng Nhân dân tham dự; tuyên truyền trên Đài truyền thanh xã được 260 lượt; viết hơn 97 bản tin, bài viết tuyên truyền; treo và lắp đặt các khẩu hiệu, pano, áp phích, phát tài liệu tuyên truyền. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân tạo sự đồng thuận, tích cực tham gia đóng góp với chính quyền địa phương trong việc xây dựng nông thôn mới.

2. Kết quả thực hiện các công trình do UBND xã làm chủ đầu tư

2.1. Công trình cải tạo cảnh quan nông thôn - Hệ thống đèn chiếu sáng đèn đường Nam Kênh Phú Hiệp (Mã dự án 00497, đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng và được phê duyệt quyết toán)

- Chủ trương đầu tư: Công trình cải tạo cảnh quan nông thôn - Hệ thống đèn chiếu sáng đèn đường Nam Kênh Phú Hiệp được phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tại Quyết định số 5544/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND huyện Phú Tân.

- Quy mô đầu tư xây dựng:

+ Tổng chiều dài toàn tuyến: 4.200 mét (từ trụ 81-79/114-1 đến 475PT/202B/29), lắp mới.

+ Trồng mới trụ STK Fi90 mạ kẽm H = 6m, dày 1,4mm, móng bê tông (250 x 250 x 700): 02 trụ.

+ Xây dựng mới 68 trụ thép mã kẽm Fi 90.

+ Lắp mới cần đèn STK F49, dày 1,4mm: 68 cần (02 cần đèn trụ STK và 66 cần trên trụ BTLT 14m hiện hữu).

+ Lắp mới bộ đèn LED năng lượng mặt trời: 68 bộ.

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng thẩm định với tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 03/7/2023: **655.891.360 đồng**.

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương và vốn khác.

- Tổng kế hoạch vốn đã phân bổ: **656.000.000 đồng**

+ Nguồn vốn ngân sách trung ương (năm 2022): 625.000.000 đồng.

+ Nguồn nhân dân đóng góp: 31.000.000 đồng.

- Chi thực tế cho công trình: **622.626.000 đồng** (kèm phụ lục chi tiết).



+ Ngân sách trung ương: 622.626.000 đồng. Trong đó: đã chi và thanh toán qua Kho bạc Nhà nước huyện: 618.582.000 đồng; còn phải chi tiếp: 4.044.000 đồng (chi phí thẩm tra quyết toán: 3.560.000 đồng; chi phí kiểm tra nghiệm thu: 484.000 đồng).

+ Nhân dân đóng góp: 0 đồng.

- Chênh lệch thừa: 2.374.000 đồng (tồn ngân sách huyện).

- Công trình đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng 27/10/2023 và được phê duyệt quyết toán ngày 24/6/2024.

* Qua kiểm tra hồ sơ thực hiện công trình còn một số hạn chế như sau:

- Dự án có giá trị nằm trong Dự án nhóm C, thời gian chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán trình phê duyệt trễ 20 ngày (từ 27/10/2023 - 18/3/2024) so với quy định tại Khoản 1, Điều 47, Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về quản lý thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công: "*Thời gian chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trình phê duyệt được tính từ ngày dự án, công trình được ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng đến ngày chủ đầu tư nộp đầy đủ hồ sơ đến cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán*".

- Thanh toán chi phí thẩm tra nhiệm vụ khảo sát địa hình số tiền 2.000.000 đồng không có trong dự toán được phê duyệt. Tuy nhiên, đơn vị đã nộp trả ngân sách huyện số tiền 2.000.000 đồng (kèm giấy nộp trả ngày 26/12/2023).

2.2. Công trình cải tạo cảnh quan nông thôn - Hệ thống đèn chiếu sáng đèn đường Đông Kênh Sườn Phú Thọ (Mã dự án 00497, đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng và được phê duyệt quyết toán)

- Chủ trương đầu tư: Công trình cải tạo cảnh quan nông thôn - Hệ thống đèn chiếu sáng đèn đường Đông Kênh Sườn Phú Thọ được phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tại Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 của UBND huyện Phú Tân.

- Quy mô đầu tư xây dựng:

+ Tổng chiều dài toàn tuyến: 1.800 mét, lắp mới.

+ Trồng mới trụ STK Fi90 mạ kẽm H = 6m, dày 1,4mm, móng bê tông: 22 trụ.

+ Xây dựng mới 22 trụ thép mã kẽm Fi 90.

+ Lắp mới cần đèn STK F49: 28 cần.

+ Lắp mới bộ đèn năng lượng mặt trời: 28 bộ.

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng thẩm định với tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 03/7/2023: **318.852.109 đồng**.

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương và vốn khác.

- Tổng kế hoạch vốn đã phân bổ: 319.000.000 đồng

+ Nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2022: 304.000.000 đồng.

+ Nguồn nhân dân đóng góp: 15.000.000 đồng.

- Chi thực tế cho công trình: 300.056.000 đồng (*kèm phụ lục chi tiết*).

+ Ngân sách trung ương: 300.056.000 đồng. Trong đó: đã chi và thanh toán qua Kho bạc Nhà nước huyện: 297.852.000 đồng; còn phải chi tiếp: 2.204.000 đồng (chi phí thẩm tra quyết toán: 1.720.000 đồng; chi phí kiểm tra nghiệm thu: 484.000 đồng).

+ Nhân dân đóng góp: 0 đồng.

- Chênh lệch thừa: 3.944.000 đồng (tồn ngân sách huyện).

- Công trình đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng 27/10/2023 và được phê duyệt quyết toán ngày 18/7/2024.

* Qua kiểm tra hồ sơ thực hiện công trình còn một số hạn chế như sau:

- Dự án có giá trị nằm trong Dự án nhóm C, thời gian chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán trình phê duyệt trễ 14 ngày (từ 27/10/2023 - 12/3/2024) so với quy định tại Khoản 1, Điều 47, Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về quản lý thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công: "*Thời gian chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trình phê duyệt được tính từ ngày dự án, công trình được ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng đến ngày chủ đầu tư nộp đầy đủ hồ sơ đến cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán*".

- Thanh toán chi phí thẩm tra nhiệm vụ khảo sát địa hình số tiền 2.000.000 đồng không có trong dự toán được phê duyệt. Tuy nhiên, đơn vị đã nộp trả ngân sách huyện số tiền 2.000.000 đồng (kèm giấy nộp trả ngày 26/6/2024).

2.3. Công trình Nghĩa địa Nhân dân (mã dự án 00492, đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng và được phê duyệt quyết toán)

- Chủ trương đầu tư: Công trình Nghĩa địa Nhân dân (hạng mục hàng rào, sân đal) được phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tại Quyết định số 5544/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND huyện Phú Tân.

- Quy mô đầu tư xây dựng:

+ Diện tích: 2.000 m².

+ Công – Hàng rào: công chính: dài 3,90 mét; hàng rào song sắt: dài 33,77 mét; hàng rào lưới B40: dài 115,57 mét.

+ Sân đal: diện tích: 42,20 m².

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng thẩm định với tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 29/6/2023: **270.179.000 đồng**.

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương và vốn khác.

- Tổng kế hoạch vốn đã phân bổ: 271.000.000 đồng.



+ Nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2022: 259.000.000 đồng.

+ Nguồn nhân dân đóng góp: 12.000.000 đồng.

- Chi thực tế cho công trình: 252.797.691 đồng (*kèm phụ lục chi tiết*).

+ Ngân sách trung ương: 252.797.691 đồng. Trong đó: đã chi và thanh toán qua Kho bạc Nhà nước huyện: 250.872.691 đồng; còn phải chi tiếp: 1.925.000 đồng (chi phí thẩm tra quyết toán: 1.441.000 đồng; chi phí kiểm tra nghiệm thu: 484.000 đồng).

+ Nhân dân đóng góp: 0 đồng.

- Chênh lệch thừa: 6.202.309 đồng (tồn ngân sách huyện).

- Công trình đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng 27/10/2023 và được phê duyệt quyết toán ngày 06/6/2024.

* Qua kiểm tra hồ sơ thực hiện công trình còn một số hạn chế như sau:

- Theo Quyết định số 22A/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của UBND xã Phú Thọ Phê duyệt chỉ định thầu tư vấn lập BCKTKT giá trị chỉ định thầu là 5.447.000 đồng chưa đúng so với giá trị trong quyết định phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư ban đầu là 16.116.000 đồng (Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư).

- Thanh toán tiền thuế VAT vượt quy định (10%/8%), với số tiền 108.000 đồng:

+ Quyết định số 448A/QĐ-UBND ngày 18/07/2023 của UBND xã Phú Thọ phê duyệt KQLCNT bảo hiểm, chưa phê duyệt lại giá gói thầu thuế VAT còn 10% tương đương 326.000 đồng là chưa đúng, theo quy định hiện hành thuế VAT 8% tương đương 320.000 đồng. Chênh lệch thừa số tiền 6.000 đồng.

+ Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 01/08/2023 phê duyệt KQLCNT tư vấn giám sát. Chưa phê duyệt lại giá gói thầu thuế VAT còn 10% tương đương 5.590.000 đồng là chưa đúng, theo quy định hiện hành thuế VAT 8% tương đương 5.488.000 đồng. Chênh lệch thừa số tiền 102.000 đồng.

- Dự án có giá trị nằm trong Dự án nhóm C, thời gian chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán trình phê duyệt trễ 15 ngày (từ 27/10/2023 - 13/3/2024) so với quy định tại Khoản 1, Điều 47, Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về quản lý thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công: "*Thời gian chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trình phê duyệt được tính từ ngày dự án, công trình được ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng đến ngày chủ đầu tư nộp đầy đủ hồ sơ đến cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán*".

- Thanh toán chi phí thẩm tra nhiệm vụ khảo sát địa hình số tiền 2.000.000 đồng không có trong dự toán được phê duyệt. Tuy nhiên, đơn vị đã nộp trả ngân sách huyện số tiền 2.000.000 đồng (kèm giấy nộp trả ngày 25/12/2023).

2.4. Công trình bê tông đường cộ Năm Gấm (mã dự án 00492, đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng và được phê duyệt quyết toán)

- Chủ trương đầu tư: Công trình Bê tông đường cộ Năm Gấm được phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tại Quyết định số 5544/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND huyện Phú Tân.

- Quy mô đầu tư xây dựng:

+ Tổng chiều dài toàn tuyến: 1.927,00 mét. Chiều rộng lề đường: 2x 0,5 mét. Chiều rộng mặt đường: 2,00 mét. Chiều rộng nền đường: 3,0 mét. Độ dốc ngang mặt đường: 2%. Độ dốc ngang lề đường: 5%. Độ dốc mái đường đắp: 1,5.

+ Kết cấu áo đường: Mặt đường BTXM M250 dày 14 cm. Trải tấm cao su đen ngăn cách mặt và nền đường. Lớp móng cấp phối đá dăm loại 1 dày 10 cm (D_{max} 25mm), đầm chặt $K \geq 0,98$. $E_{tt} = 51,304$ MPa. Lu lèn nền đường 30 cm trên cùng đầm chặt $K \geq 0,95$. Nền đường tự nhiên.

+ Lề đường: Đắp đất lề $K \geq 0,90$. Nền đường tự nhiên.

+ Gia cố cọc dự ứng lực: Chiều dài gia cố: $L_1 = 2,0$ mét. Cọc chận Bê tông DU'L dài $L = 2$ mét, kích thước 12x12 cm, mật độ 0,5m/cọc. 02 hàng cừ tràm nẹp Fi ngọn 4,5÷5 cm. Dây thép buộc $\phi 6$, $L = 1,5$ m khoảng cách $a = 0,5$ m/sợi. Một lớp B40 và 02 lớp lưới cước chiều cao trung bình $H = 1,0$ mét.

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng thẩm định với tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 21/6/2023: 1.843.753.975 đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương và vốn khác.

- Tổng kế hoạch vốn đã phân bổ: **1.844.000.000 đồng**.

+ Nguồn vốn ngân sách trung ương phân bổ năm 2022 - 2023: **1.757.000.000 đồng** (năm 2022: 520.000.000 đồng; năm 2023: 1.237.000.000 đồng).

+ Nguồn Nhân dân đóng góp: 87.000.000 đồng.

- Chi thực tế cho công trình: 1.696.762.000 đồng (kèm phụ lục chi tiết).

+ Ngân sách trung ương: 1.696.762.000 đồng. Trong đó: đã chi và thanh toán qua Kho bạc Nhà nước huyện: 1.683.178.000 đồng; còn phải chi tiếp: 13.584.000 đồng (chi phí thẩm tra quyết toán: 9.673.000 đồng; chi phí lập BCKTKT: 3.911.000 đồng).

+ Nhân dân đóng góp: 0 đồng.

- Chênh lệch thừa: 60.238.000 đồng (tồn ngân sách huyện).

- Công trình đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng 23/12/2023 và được phê duyệt quyết toán ngày 18/7/2024.

* Qua kiểm tra hồ sơ thực hiện công trình còn một số hạn chế như sau:

- Trong Quyết định số 29A/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của UBND xã Phú Thọ phê duyệt chỉ định thầu tư vấn lập BCKTKT, giá trị chỉ định thầu là 39.103.000 đồng chưa đúng so với giá trị trong quyết định phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư ban đầu là 79.358.000 đồng (Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND xã Phú Thọ phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư).

- Thanh toán tiền thuế VAT vượt quy định (10%/8%), với số tiền 916.000 đồng:

+ Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 04/07/2023 của UBND xã Phú Thọ phê duyệt chỉ định thầu tư vấn giám sát thi công, chưa phê duyệt lại giá gói thầu thuế VAT còn 10% tương đương 40.135.000 đồng là chưa đúng, theo quy định hiện hành thuế VAT 8% tương đương 39.405.000 đồng. Chênh lệch thừa số tiền 730.000 đồng.

+ Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 05/07/2023 của UBND xã Phú Thọ phê duyệt chỉ định thầu TV lập E-HSMT & Đánh giá E-HSDT, chưa phê duyệt lại giá gói thầu thuế VAT còn 10% tương đương 5.411.000 đồng là chưa đúng, theo quy định hiện hành thuế VAT 8% tương đương 5.312.000 đồng. Chênh lệch thừa số tiền 99.000 đồng.

+ Quyết định số 451A/QĐ-UBND ngày 18/07/2023 của UBND xã Phú Thọ phê duyệt chỉ định thầu Bảo hiểm công trình, chưa phê duyệt lại giá gói thầu thuế VAT còn 10% tương đương 3.190.000 đồng là chưa đúng, theo quy định hiện hành thuế VAT 8% tương đương 3.132.000 đồng. Chênh lệch thừa số tiền 58.000 đồng.

+ Quyết định số 452A/QĐ-UBND ngày 18/07/2023 của UBND xã Phú Thọ phê duyệt chỉ định thầu TVTĐ E-HSMT & KQLCNT, chưa phê duyệt lại giá gói thầu thuế VAT còn 10% tương đương 1.564.000 đồng là chưa đúng, theo quy định hiện hành thuế VAT 8% tương đương 1.535.000 đồng. Chênh lệch thừa số tiền 29.000 đồng.

- Dự án có giá trị nằm trong Dự án nhóm C, thời gian chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán trình phê duyệt trễ 58 ngày (từ 23/12/2023 – 21/6/2024) so với quy định tại Khoản 1, Điều 47, Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về quản lý thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công: *"Thời gian chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trình phê duyệt được tính từ ngày dự án, công trình được ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng đến ngày chủ đầu tư nộp đầy đủ hồ sơ đến cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán"*.

2.5. Công trình đường cộ Bảy Chình (mã dự án 00492, chưa nghiệm thu hoàn thành và chưa được phê duyệt quyết toán)

- Chủ trương đầu tư: Công trình Bê tông đường cộ Bảy Chình được phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tại Quyết định số 5544/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND huyện Phú Tân.

- Quy mô đầu tư xây dựng:
 - + Tổng chiều dài tuyến: 2.267 mét.
 - + Chiều rộng mặt đường: 2,00 mét; chiều rộng lề đường: 02 x 0,50 mét; chiều rộng nền đường: 3,00 mét.
 - + Độ dốc ngang mặt đường: 2%; độ dốc ngang lề đường: 5%; độ dốc mái đường đắp: 1,5.
 - + Kết cấu áo đường: mặt đường BTXM M250 dày 14 cm.
 - + Lề đường: đắp đất lè $K > 0,90$.
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng thẩm định với tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 21/6/2023: 2.247.747.000 đồng.
 - Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương và vốn khác.
 - Tổng kế hoạch vốn đã phân bổ: **2.248.000.000 đồng**.
 - + Ngân sách trung ương: 2.141.000.000 đồng (nguồn vốn ngân sách trung ương phân bổ năm 2023).
 - + Nguồn nhân dân đóng góp: 107.000.000 đồng.
 - Chi thực tế cho công trình: 1.390.158.400 đồng (*kèm phụ lục chi tiết*).
 - + Ngân sách trung ương: 1.390.158.400 đồng.
 - + Nhân dân đóng góp: 0 đồng.
 - Còn lại: 750.841.600 đồng (tồn ngân sách huyện).
- * Qua kiểm tra hồ sơ thực hiện công trình còn một số hạn chế như sau:
 - Theo Quyết định số 32A/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của UBND xã Phú Thọ phê duyệt chỉ định thầu tư vấn lập BCKTKT, giá trị chỉ định thầu là 47.899.000 đồng chưa đúng so với giá trị trong quyết định phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư ban đầu là 91.897.000 đồng (Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND xã Phú Thọ về phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư).
 - Thanh toán tiền thuế VAT vượt quy định (10%/8%), với số tiền 244.000 đồng:
 - + Theo Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 05/07/2023 của UBND xã Phú Thọ phê duyệt chỉ định thầu tư vấn lập E-HSMT & Đánh giá HSĐT, chưa phê duyệt lại giá gói thầu thuế VAT còn 10% tương đương 6.629.000 đồng là chưa đúng, theo quy định hiện hành thuế VAT 8% tương đương 6.508.000 đồng. Chênh lệch thừa số tiền 121.000 đồng.
 - + Quyết định số 449A/QĐ-UBND ngày 18/07/2023 của UBND xã Phú Thọ phê duyệt chỉ định thầu tư vấn TĐ E-HSMT & KQLCNT, chưa phê duyệt lại giá gói thầu thuế VAT còn 10% tương đương 1.915.000 đồng là chưa đúng, theo quy định hiện hành thuế VAT 8% tương đương 1.880.000 đồng. Chênh lệch thừa số tiền 35.000 đồng.



+ Quyết định số 450A/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 của UBND xã Phú Thọ phê duyệt chỉ định thầu tư vấn bảo hiểm công trình, chưa phê duyệt lại giá gói thầu thuế VAT còn 10% tương đương 4.789.000 đồng là chưa đúng, theo quy định hiện hành thuế VAT 8% tương đương 4.701.000 đồng. Chênh lệch thừa số tiền 88.000 đồng.

- Thanh toán chi phí thẩm tra nhiệm vụ khảo sát địa hình số tiền 2.000.000 đồng không có trong dự toán được phê duyệt. Tuy nhiên, đơn vị đã nộp trả ngân sách huyện số tiền 2.000.000 đồng (kèm giấy nộp trả ngày 26/6/2024).

- Hiện tại gói thầu thi công xây lắp công trình đã hết thời gian thực hiện hợp đồng (kể cả thời gian gia hạn hợp đồng ngày 23/3/2024) nhưng công trình chưa hoàn thành đưa vào sử dụng, làm chậm tiến độ giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư (UBND xã Phú Thọ) thiếu kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát dự án dẫn đến thiếu sót trong quá trình thực hiện dự án. UBND xã không báo cáo kịp thời các ngành chuyên môn huyện để hỗ trợ xử lý.

* Theo giải trình của UBND xã Phú Thọ:

- Trong quá trình triển khai thực hiện công trình do tác động của các yếu tố khách quan như: xã lũ, thời tiết không thuận lợi làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dẫn đến phải gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng.

- Đến ngày 23/3/2024, đơn vị thi công cơ bản hoàn thành các công việc chính như: xây dựng nền đường, đổ bê tông mặt đường, lắp đặt biển báo giao thông và tiến hành đắp lề đường đạt trung bình từ 0,3m đến 0,5m. Công trình ước đạt 99% khối lượng... cơ bản đạt theo tiến độ thi công. Tuy nhiên, trong quá trình thi công đắp lề và mái taluy thì vướng vào đất ruộng của người dân đang trong mùa vụ gieo sạ lúa không thể đắp đủ theo yêu cầu thiết kế được duyệt bề rộng đắp lề 0,5 mét mà chỉ đạt trung bình từ 0,3 mét đến 0,5 mét. Từ đó, UBND xã và Phòng Kinh tế - Hạ tầng chưa thống nhất nghiệm thu hoàn thành công trình để thanh toán theo quy định (do điều kiện khách quan của địa phương nên ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công trình).

3. Nguồn vận động Nhân dân đóng góp thực hiện các công trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

3.1. Việc xây dựng Kế hoạch vận động nhân dân đóng góp

- Căn cứ nhu cầu thực hiện mô hình Sáng – xanh – sạch đẹp các xã lộ trình nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đến năm 2025, cần đảm bảo nguồn vốn đối ứng của địa phương 50% theo quy định tại Điều 9, Điều 31 của Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, UBND xã Phú Thọ xây dựng Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 09/5/2023 vận động Nhân dân

đóng góp kinh phí lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời Tỉnh lộ 954 đoạn từ Mường Phèn - Mường Kinh do Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư để được đề xuất ưu tiên thực hiện công trình trên địa bàn xã; chỉ tiêu vận động đóng góp 131.700.000 đồng.

- Căn cứ kế hoạch vốn và danh mục đầu tư công tại Quyết định số 1622/QĐ-UBND và Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 của UBND huyện, UBND xã Phú Thọ xây dựng Kế hoạch số 307/KH-UBND ngày 09/5/2023 để vận động Nhân dân đóng góp kinh phí thực hiện 06 công trình nông thôn mới xã Phú Thọ giai đoạn 2021 – 2025, phân kỳ chỉ tiêu vận động đóng góp giai đoạn 2023 – 2024 đối từng công trình như sau: Nghĩa địa nhân dân 37.000.000 đồng; Cải tạo cảnh quan nông thôn - hệ thống đèn chiếu sáng đường Nam Kênh Phú Hiệp 90.000.000 đồng; Cải tạo cảnh quan nông thôn - hệ thống đèn chiếu sáng Đông Kênh Sườn Phú Thọ 64.000.000 đồng; Bê tông đường cộ Năm Gầm 259.000.000 đồng; Bê tông đường cộ Bảy Chinh 264.000.000 đồng; Bê tông đường cộ Tư Giải 70.601.440 đồng.

- UBND xã Phú Thọ chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên của xã tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định bằng hình thức: Tổ chức các buổi họp dân ở từng ấp, để thảo luận và biểu quyết công khai.

- Qua kiểm tra hồ sơ, UBND xã đã tổ chức 25 buổi họp dân (lập 25 biên bản lấy ý kiến của Nhân dân) tại các ấp trên địa bàn xã. Tuy nhiên, chỉ có 05/25 biên bản lấy ý kiến (ấp Phú Trung) có thể hiện đầy đủ số lượng người dân tham dự, có phần trả lời ý kiến trong cuộc họp và ghi cụ thể tỷ lệ biểu quyết; 20/25 biên bản còn lại chưa thể hiện thành phần, số lượng người dân tham dự; có thể hiện chung đa số người dân thống nhất đối với nội dung 02 Kế hoạch nhưng không thể hiện số lượng, tỷ lệ biểu quyết tại cuộc họp (*bỏ trống, không ghi số lượng, tỷ lệ biểu quyết vào biên bản*) hoặc chưa thể hiện nội dung trao đổi, trả lời đối với ý kiến của người dân dự họp.

- Trên cơ sở đa số Nhân dân đồng ý và được Hội đồng nhân dân xã phê chuẩn các Kế hoạch vận động Nhân dân đóng góp kinh phí thực hiện các công trình nông thôn mới xã Phú Thọ giai đoạn 2021 – 2025 tại Nghị quyết số 41-NQ/HĐND và Nghị quyết số 42-NQ/HĐND ngày 27/7/2023, UBND xã Phú Thọ đã tổ chức, triển khai vận động đóng góp.

3.2. Kết quả vận động, quản lý, sử dụng, công khai nguồn nhân dân đóng góp

- Tổng chỉ tiêu vận động giai đoạn 2023 – 2024 theo Kế hoạch 306, Kế hoạch 307: **916.301.440 đồng**.

- Số tiền đã vận động: **583.199.650 đồng**, đạt tỷ lệ 63,65% so kế hoạch.

- Số chỉ tiêu vận động còn lại chưa đạt kế hoạch: **333.101.790 đồng**.



- Tổng số tiền đóng góp của Nhân dân đã nộp vào tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước huyện: **583.199.650 đồng**, gồm:

+ Năm 2023: 165.702.486 đồng;

+ Năm 2024 (tính đến ngày 09/7/2024): 417.497.164 đồng.

- Tổng số tiền đã sử dụng cho các công trình: **0 đồng**.

- Tồn tiền gửi nguồn Nhân dân đóng góp đến ngày 09/7/2024: **583.199.650 đồng**.

- Đến tháng 7/2024, có 06/07 công trình đã triển khai thực hiện, cụ thể:

+ 05/06 công trình theo Kế hoạch 307, trong đó có 04 công trình được nghiệm thu hoàn thành và đã được phê duyệt quyết toán (nguồn ngân sách), gồm: Nghĩa địa Nhân dân (*nghiệm thu ngày 27/10/2023, quyết toán ngày 06/6/2024*); Cải tạo cảnh quan nông thôn – hệ thống đèn chiếu sáng đường Nam Kênh Phú Hiệp (*nghiệm thu ngày 27/10/2023, quyết toán ngày 24/6/2024*); Cải tạo cảnh quan nông thôn – hệ thống đèn chiếu sáng Đông Kênh Sườn Phú Thọ (*nghiệm thu ngày 27/10/2023, quyết toán ngày 18/7/2024*); Bê tông đường cộ Năm Gầm (*nghiệm thu ngày 23/12/2023, quyết toán ngày 18/7/2024*).

+ 01/01 công trình Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời tỉnh lộ 954 đoạn từ Mường Phèn – Cầu Mường Kinh theo Kế hoạch 306 đã được *nghiệm thu hoàn thành ngày 29/12/2023*, chi từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình nông thôn mới do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, UBND xã Phú Thọ chưa thực hiện kịp thời việc báo cáo, công khai tài chính, công khai thông tin đối với việc vận động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân theo quy định tại Điều 18, Điều 19, Nghị định số 24/1999/NĐ-CP ngày 16/4/1999 của Chính phủ: “*Sau khi quyết toán công trình, Ủy ban nhân dân xã lập báo cáo tình hình thu, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân để công khai cho Nhân dân biết, đồng thời gửi cho Ủy ban nhân dân huyện..; Ủy ban nhân dân xã phải thực hiện công khai tài chính đối với việc huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân cho từng công trình hoặc hạng mục công trình bằng các hình thức niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và công bố công khai trong các cuộc họp trực tiếp với nhân dân*”; theo quy định tại Điều 29, Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và Điểm e, Khoản 01, Điều 17, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 phải công khai “*thông tin về chương trình mục tiêu quốc gia; thông tin về quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân*”.

III. KẾT LUẬN

1. Những việc đã làm được

- UBND xã Phú Thọ thực hiện tốt công tác lãnh, chỉ đạo và triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của người dân tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia với chính quyền địa phương trong việc xây dựng nông thôn mới xã Phú Thọ giai đoạn 2021 – 2025.

- Ban Quản lý nông thôn mới xã Phú Thọ thực hiện các thủ tục đầu tư: lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, khảo sát xây dựng, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức phê duyệt theo quy định.

- Thực hiện việc vận động, tiếp nhận và nộp tiền đóng góp của Nhân dân vào tài khoản tiền gửi của xã tại Kho bạc nhà nước huyện kịp thời, đúng quy định.

- UBND xã Phú Thọ đã thực hiện cơ bản các quy định về quản lý dự án đầu tư và xây dựng theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 06/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình.

- Sử dụng nguồn vốn đầu tư được phân bổ theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về quản lý, thanh toán và quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

2. Những hạn chế, thiếu sót

- Phê duyệt chỉ định thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật chưa phù hợp (giá trị chỉ định thầu không dựa theo giá trị của quyết định phê duyệt chi phí đầu tư ban đầu).

- Việc vận động, quản lý và sử dụng nguồn Nhân dân đóng góp:

+ Đến thời điểm thanh tra, tỷ lệ vận động đạt 63,65% so chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

+ 20/25 biên bản tổ chức họp dân lấy ý kiến việc đóng góp thực hiện các công trình nông thôn mới chưa thể hiện đầy đủ thành phần, số lượng người dân tham dự và tỷ lệ biểu quyết cụ thể tại cuộc họp hoặc chưa thể hiện nội dung trao đổi, trả lời đối với ý kiến của người dân dự họp.

+ UBND xã Phú Thọ chưa thực hiện kịp thời việc báo cáo, công khai tài chính, công khai thông tin đối với việc vận động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân theo quy định pháp luật.

- Thanh toán chi phí thẩm tra nhiệm vụ khảo sát định hình không có trong dự toán được phê duyệt tổng số tiền 8.000.000 đồng (công trình cải tạo cảnh quan nông thôn – Hệ thống đèn chiếu sáng đèn đường Nam Kênh Phú Hiệp; công trình cải tạo cảnh quan nông thôn – Hệ thống đèn chiếu sáng đèn đường Đông Kênh Sườn Phú Thọ; công trình Nghĩa địa Nhân dân và công trình Bê tông đường cộ Năm Gầm). Tuy nhiên, đơn vị đã nộp trả ngân sách huyện trước thời gian Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra trực tiếp tại đơn vị.



- Thanh toán tiền thuế VAT vượt quy định với tổng số tiền 1.268.000 đồng (công trình Nghĩa địa Nhân dân: 108.000 đồng; công trình Bê tông đường cộ Năm Gấm: 916.000 đồng và công trình Bê tông đường cộ Bảy Chình: 244.000 đồng).

- Gói thầu: thi công xây lắp công trình Bê tông đường cộ Bảy Chình đã hết thời gian thực hiện hợp đồng (kể cả thời gian gia hạn hợp đồng 23/3/2024) nhưng chưa hoàn thành khối lượng công trình theo hồ sơ thiết kế. Qua làm việc, trao đổi với các đơn vị liên quan như: chủ đầu tư, đơn vị tư vấn quản lý dự án, đơn vị tư vấn giám sát và đơn vị thi công xây lắp, việc đơn vị thi công xây lắp chậm trễ, chưa hoàn thành khối lượng theo hợp đồng ký kết do tác động của các yếu tố khách quan như: xã lũ, thời tiết không thuận lợi, trong mùa gieo xạ lúa của nông dân; yếu tố chủ quan của chủ đầu tư như: thiếu kinh nghiệm điều hành dự án, không sâu sát, thiếu theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của các đơn vị: tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát và đơn vị thi công xây lắp, không báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

- UBND xã chưa thực hiện công khai số liệu tổng mức vốn đầu tư được cấp theo kế hoạch (kể cả điều chỉnh kế hoạch vốn), số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ và quyết toán khi dự án hoàn thành theo quy định tại Điểm 1.1, Khoản 1, Phần II, Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Lập và nộp báo cáo quyết toán công trình hoàn thành chậm so với quy định tại Điều 47, Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về quản lý thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, gồm: công trình cải tạo cảnh quan nông thôn – Hệ thống đèn chiếu sáng đèn đường Nam Kênh Phú Hiệp; công trình cải tạo cảnh quan nông thôn – Hệ thống đèn chiếu sáng đèn đường Đông Kênh Sườn Phú Thọ; công trình Nghĩa địa Nhân dân và công trình Bê tông đường cộ Năm Gấm.

IV. BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Chủ tịch UBND xã Phú Thọ

- Quan tâm chỉ đạo cán bộ, công chức phụ trách ghi biên bản các cuộc họp dân lấy ý kiến phải thể hiện đầy đủ thành phần, số lượng người tham dự, nội dung trao đổi, số lượng biểu quyết vào biên bản.

- Thực hiện việc báo cáo, công khai tài chính, công khai thông tin đối với việc vận động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân theo quy định pháp luật.

- Tổ chức cuộc họp lấy ý kiến Nhân dân để bàn và quyết định liên quan đến chỉ tiêu vận động chưa đạt; việc quản lý, sử dụng nguồn Nhân dân đóng góp để thực hiện công trình nông thôn mới đúng quy định (05 công trình hoàn thành, đã

quyết toán từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, không sử dụng nguồn Nhân dân đóng góp).

- Thu hồi và nộp vào ngân sách huyện số tiền 1.268.000 đồng thông qua tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra huyện Phú Tân (3949.0.1033712.00000), do thanh toán tiền thuế VAT vượt quy định.

- Đối với công trình “Bê tông đường cộ Bảy Chình”, chủ đầu tư (UBND xã Phú Thọ) khẩn trương đôn đốc nhà thầu thi công xây lắp thực hiện hoàn thành khối lượng công trình theo hồ sơ thiết kế, nghiệm thu và thanh, quyết toán công trình đúng theo quy định pháp luật.

- Chỉ đạo công chức Tài chính – Kế toán (phụ trách thanh, quyết toán các công trình nông thôn mới) thực hiện công khai số liệu tổng mức vốn đầu tư được phân bổ theo kế hoạch (kể cả điều chỉnh kế hoạch vốn), số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ và quyết toán khi dự án hoàn thành theo quy định tại Điểm 1.1, Khoản 1, Phần II, Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Tổ chức họp rút kinh nghiệm trong Thường trực UBND xã và Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã chân chính, khắc phục đối với những hạn chế, thiếu sót như đã nêu tại Mục 2, Phần III.

- Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm công chức Tài chính – Kế toán (phụ trách nguồn nhân dân đóng góp và thanh, quyết toán các công trình), cán bộ, công chức phụ trách thực hiện các công trình nông thôn mới đối với những hạn chế, thiếu sót như đã nêu tại Mục 2, Phần III.

2. Kiến nghị Chủ tịch UBND huyện

- Giao Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm Chủ tịch UBND xã Phú Thọ đối với những hạn chế, thiếu sót như đã nêu tại Mục 2, Phần III.

- Chỉ đạo UBND xã Phú Thọ khẩn trương liên hệ các ngành chuyên môn hỗ trợ thực hiện hoàn thành công trình “Bê tông đường cộ Bảy Chình” và thanh, quyết toán công trình đúng quy định pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thanh tra huyện Phú Tân thực hiện công khai kết luận thanh tra theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 79, Luật Thanh tra năm 2022; Điều 48, 49, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra năm 2022.

2. UBND xã Phú Thọ có trách nhiệm niêm yết kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc ít nhất 15 ngày liên tục và tổ chức thực hiện kết luận thanh tra theo quy định tại Điều 104, Luật Thanh tra năm 2022. Báo cáo kết quả thực hiện đến Thanh tra huyện Phú Tân trong 30 ngày kể từ ngày công khai kết luận thanh tra.

3. Giao công chức phụ trách hồ sơ kiểm tra và xử lý sau thanh tra của Thanh tra huyện Phú Tân theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của đơn vị nêu trên theo quy định của pháp luật./,

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh An Giang;
- Chủ tịch UBND huyện;
- Ban Tổ chức Huyện ủy;
- UBKT Huyện ủy;
- Phòng Nội vụ;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng;
- Chủ tịch UBND xã Phú Thọ;
- Thành viên Đoàn Thanh tra;
- Công chức TD, KT và XLSTT;
- Cổng thông tin điện tử huyện PT;
- Lưu: Văn thư, hồ sơ.

CHÁNH THANH TRA



Lăng Thoại Xuân